

## LV 5

### **LEISTUNGSVERZEICHNIS - ESTRICHSARBEITEN**

Heizestrich auf Dämmschicht nach DIN 18 560 Teil 2

Zementestrich CT - F4 - S 65 H 45 (Beispiel)

Untergrund: Dämmschicht mit Heizrohren und Abdeckung

#### **Vorbemerkung:**

Lotrechte Nutzlasten  $\leq$  2 kN/m<sup>2</sup> z. B. Wohnungs- und Aufenthaltsräume

Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmend verlegten Estrich geeignet sein.

VOB Teil C, DIN 18 353

(siehe ESTROLITH Ausführungshinweise / Checkliste A1/A2)

Die Prüfung der Vorleistung ist erforderlich, u. a. die Höhenlage nach DIN 18 202

Pos. 1 .....lfdm ESTRO-WELL-Randdämmstreifen  
(z. B. P 922 / P 923 / P 927 / P 928)\*  
an allen aufgehenden Bauteilen  
- falls nicht bauseits bereits eingebaut)

pro lfdm € ..... € .....

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Einbau eines zementgebundenen  
Heizestricks DIN 18 560 CT - C20 - F4  
hergestellt mit dem Zusatzmittel  
ESTROLITH® - „H“ (P 121) nach EN 13 813  
als  
- Baustellenestrich  
- Werkfrischmörtel  
- Silo-Estrich  
Estrichnenndicke ..... mm

pro m<sup>2</sup> € ..... € .....

\* Einsatzgebiete, Abmessungen und Lieferformen sind den entsprechenden ESTROLITH® - Produktinformationen zu entnehmen.

## LV 5

Seite - 2 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

---

### Zementestrich (Heizestrich) CT - C20 - F4 - S 65 - H 45 (Beispiel)

---

Die Estrichnennndicke ist abhängig von der Bauart  
der vorgegebenen Fußbodenheizung (siehe  
DIN 18 560 Teil 2)

Höhengerecht einbauen, abziehen, verdichten  
Oberfläche - abreiben  
- glätten

Pos. 3 Mehrdicke je 5 mm

pro m <sup>2</sup>	€ .....
--------------------	---------

Pos. 4 .....lfdm Ausbildung der erforderlichen Be-  
wegungsfugen in Anlehnung an  
DIN 18 560 mit ESTROLITH® -  
Bewegungsfugen „Put in“ (P 925)  
(ein Fugenplan ist vom **Bauwerksplaner**  
zu erstellen und Bestandteil der Leistungs-  
beschreibung)

pro lfdm € .....	€ .....
------------------	---------

Pos. 5 .....lfdm Scheinfugen (können zur Unterteilung der  
Estrichfläche angelegt werden).  
Kraftschlüssiges Schließen der Schein-  
fugen mit ESTROLITH® - Risseharz (P 611)  
oder ESTROLITH® - Reparaturharz (P 613)

pro lfdm € .....	€ .....
------------------	---------

## LV 5

Seite - 3 - zum Leistungsverzeichnis - Estricharbeiten

### Zementestrich (Heizestrich) CT - C20 - F4 - S 65 - H 45 (Beispiel)

---

Pos. 6.....m<sup>2</sup> Zugabe von ESTROLITH® - Estro-Faser Pb ( P 811) im selbstaflösenden Öko-Beutel bei der Estrichherstellung (u. a. zur Verringerung der Schwindrissneigung und Verbesserung des Haftverbundes bei Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten).  
Dosierung: ca. 1 kg pro m<sup>3</sup> Estrich

pro m<sup>2</sup> € .....

Liefern und Einbringen unter Beachtung aller entsprechenden Normen, den Regeln der Technik und den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Gesamtkosten € .....

+ ..... % MWST. € .....

€ ..  
=====